



## ◇ 当社の活動状況 ◇

### 『防災訓練の実施』

由利本荘市赤沼下地内、子吉川左岸堤防を利用し出水時の堤防崩壊、及び透水を想定した水防工法シート張り工の設置訓練を実施しました。訓練ではパイプへの土のうの固定に苦労した参加者もいましたが、終盤には全員スムーズな作業を行う事ができ、今回の訓練を災害時の対応に役立てたいと思います。

2017



シート吊りロープ結束



訓練状況



重し土のう固定

留め杭への固定



シート投入



### 現場紹介 河川工事

工事名 : 子吉川本荘地区外掘削・堤防強化工事  
工事場所 : 由利本荘市水林～由利本荘市久保田地内

#### 『現場代理人より』

現在、本荘工区の掘削作業及び、久保田工区の法覆護岸工が終了し、荒町工区の法覆護岸工を行っています。

完成工期が2月中旬となっており、工程管理に留意しながら無事故での完工に向け、引き続き安全作業に努めてまいります。



久保田工区



本荘工区

本荘工区ではICT活用工事を行いました。レーザースキャナーによる測量やICT建設機械の使用により、丁張りの設置や補助作業員が不要となった他、バックホウのアシスト機能により施工精度や施工速度が改善され工程の短縮につながり生産性の向上となりました。

現場の  
取組み

### 現場紹介 暗渠工事

工事名 : 柴野地区農地集積加速化基盤整備工事 28-05104-K01  
工事場所 : 由利本荘市川口 他

#### 『現場代理人より』

当工事は約17haの暗渠排水を行う工事で、工事箇所が3工区に分かれています。現在、川口工区の暗渠作業を行っており、トレンチャーによる掘削後、板材・吸水管布設・砕石・もみガラ投入の流れで作業を進めています。風雪時は風のさえる場所がない為、こまめに休憩を取るなどし作業従事者への配慮に努めています。



川口工区



現場沿道にインフォメーション掲示板を設置し、工事概要の他、現在行っている作業状況の説明や、毎月発行の広報の掲示を行い地域住民とのコミュニケーションを図っています。

現場の  
取組み