## 広報 It's Osada Civil

平成30年 7月発行(第37号)

発 行: 조료 長田建設株式会社 土木部

工事名:秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

工事場所:秋田市秋田港港内

7月末で上部工の9回目のコンクリート打設作業が終了し、残り5回の打設となりました。生コンクリートには現場までの海上運搬など、運搬供給時間を考慮し、超遅延剤を添加し打設を行っております。県内も30℃を超えるなど気温の高い日が続いており、暑中コンクリートとしての品質確保に

◇ 現場の紹介◇





工事名:市の沢川橋下部工工事

工事場所:にかほ市象潟町西中野沢地内

工事名:本茳地区構造物補修工事

工事場所:にかほ市象潟町川袋~由利本荘市石脇地内



三本堰橋では、下部工の断面修復など補修作業を行っています。仮締切では桁下空間が狭く、重機などによる吊作業が困難な為、人力により大型土のう袋に、小型土のうを積め込み仮締切を行いました。工事は今後、本荘大橋と川袋地区での補修作業を本格的に進めて行きます。



工事名:象潟大道地区道路改良工事

工事場所:にかほ市象潟町関字大道地内



**日本海沿岸東北自動車道~遊佐象潟道路** 

カルバートエの残り、2スパンのコンクリート打設に向け鉄筋・型枠組立作業を進めています。 今後、盛土工で使用する盛土購入材のダンプトラック運搬車両には、運行状況をリアルタイム で可視化ができる運行管理システムを導入し、安全で効率的な運行管理に努めてまいります。





P1橋脚施工用の仮設鋼矢板(L=16.5m)の打込み作業と、P2橋脚の場所打ち杭 ( φ1200mm) 作業を行っております。限られたスペースでの同時施工の為、綿密な作業計画の元、クレーンなど使用機械の安全管理の徹底に努め、作業従事者全員一丸となり、安全作業に従事しています。





